

28. 충북도립 대표도서관 건립

주관부서	문화예술산업과	과장	김종기 (☎ 3810)	도서관팀장	우은자 (☎ 4181)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	담당자	윤은정 (☎ 4182)

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 오동동 밀레니엄타운
- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업규모 : 부지 7,000㎡, 연면적 13,000㎡(지하1, 지상 4)
- 총사업비 : 833억원 (도비/ 건축 778, 부지매입 55)
- 사업내용 : 도립 대표도서관 건립

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	833	-		10	20	67	245	491	30	-		10	20	-	-	-
국 비		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	833	-		10	20	67	245	491	30	-		10	20	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 복합문화공간 조성(도서관+미술관) 위한 사업계획 변경 : '22. 8
- 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 시행 : '22. 11.
- 중기지방재정계획 반영 : '22. 11.

○ 추진실적

- 중기지방재정계획 반영 : '22. 11.
- 기본계획 수립 타당성조사 용역 계약의뢰 : '22. 10. 18.
 - 교육청 공동 협력사업 검토로 발주 취소 : '22. 10. 31.
- 교육청협력사업 검토
 - 도교육청과 무상급식 협약 시 지사님께서 교육감님께 건의
 - 1차 협의 : '22. 12. 8. 도교육청 (도청 2명, 교육청 3명)
 - 2차 협의 : '22. 12.16. 도청 (도청 4명, 교육청 2명)
 - 공동등기 가능 여부 이견으로 청주지법 등기과 질의 : '22. 12. 26.
- 예산반영 : 17억
 - 2023년 예산반영 : 10억 / 2022년 예산 7억 명시이월

【 2023년 】

○ 추진계획

- 교육청협력사업 검토 : '23. 1
- 복합문화공간 건립 관련 타 시·도 및 해외 벤치마킹 : '23. 2~7월

○ 추진실적

- 교육청협력사업 검토 : '23. 1. 20. 도청 / '23. 8. 7. 교육청
- 복합문화공간 건립 관련 일본 비교견학 : '23. 2.
 - '23. 2. 14. ~ 2. 18. / 국장 등 7명 / 9개 시설 방문
- 대표도서관(복합문화공간) 건립 추진 지사님 방침 결재 : '23. 8.
- 대표도서관 기본계획 및 타당성조사 수립 용역 추진 : '23. 9. ~ 12.
- 공유재산 심의(복합문화공간 조성부지 확보 및 대표도서관 신축(안)) : '23. 9.
- 타 시·도 대표도서관 벤치마킹(세종시립, 충남도서관) : '23. 9. ~ 10.
- 공유재산 관리계획 심의(복합문화공간 조성부지 확보 및 대표도서관 신축(안)) : '23. 10.
- 부지매매 계약 체결 : '23. 11.
- 대표도서관 건립 기본계획 타당성조사 용역 최종보고회 : '23. 12.
- 대표도서관 건립 공청회 개최 : '23. 11. / 12.
- 대표도서관 확대 건립 계획 보고 : '23. 12.
- 2024년 예산반영 : 20억 (공기관대행자본적위탁사업비)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 건립 사전절차 수행(문체부 사전평가, 행안부 타당성 조사): '24. 1~10월

○ 추진실적

- 대표도서관 건립 기본계획(안) 결재 : '24. 1.
- 도서관 건립규모 확대 공유재산 변경 심의 : '24. 1.
- 문체부 사전평가 신청 및 행안부 타당성 조사 의뢰 : '24. 1.
- 타시도 대표도서관 벤치마킹(부산국회, 부산, 국립청소년어린이, 국립중앙도서관) : '24. 2.
- 행안부 타당성 조사 용역 약정 체결(지방행정연구원) : '24. 3.
- 사전평가 및 타당성 조사 보완요청 자료 제출 : '24. 5.~9.(8회)
- 문체부 사전평가 결과 ▶ ‘적정’ 통보 : '24. 4.
- 도내 도서관 벤치마킹 호암 충주어린이청소년 오창호수 금빛 증평군립 진천군립 맹동혁신 도서관 : '24. 5.
- 타당성 조사 현장조사(지방행정연구원) : '24. 5.
- 공약사업 실천계획 변경(안) 제출('24. 5.) 및 심의완료('24. 8.)
- 타당성 조사 중간보고 : '24. 9.

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충북 대표도서관 건립 등 충청북도-교육청 합의 발표 ('22.10.31. MBC 등 13개 언론)

【 2023년 】

- ‘충북도립대표도서관 건립 시급’ ('23. 4. 26, 충북일보 기고문)
- ‘충북도립도서관 건립 본격 추진’ ('23. 9.13, 충북일보 등 5개 일간지)
- 충북도, 도립 대표도서관 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 최종보고회 개최 ('23. 12.4. 충북일보 등 6개 일간지, 1개 방송사)
- 충북 대표도서관 건립 공청회 개최 ('23. 12.26. 충청타임즈)

【 2024년 】

- ‘도립도서관 이르면 내년 첫삽’ ('24. 5.22. 충북일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2023년 】

- 문화기반시설 조성 관련 토론회 : '23. 5. 31.(수) / 충북문화재단 회의실
- 문화기반시설 건립 도서관분야 자문위원회 : '23. 6. 30.(금) / 충북연구원
- 대표도서관 건립 도민대상 설문조사(연구용역추진시) : '23. 10.(425명)
- 대표도서관 기본계획 수립 연구용역 중간보고회 및 공청회 : '23. 11. 3. / 충북연구원
- 대표도서관 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 : '23. 12. 1. / 도 영상회의실
- 대표도서관 건립 공청회 : '23. 12. 26.(화) / 충북연구원

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 타당성 조사 완료(한국지방행정연구원) : '24. 3. ~ 10.
- 행안부 중앙투자 심사 : '25. 1. ~ 4.
- 건설공사 타당성조사, 건축기획, 종합운영계획 용역 : '25. 5. ~ 12.
- 설계공모 및 실시설계 : '26. 1. ~ '27. 2.
- 착공 및 준공 : '27. 3. / '29. 5.

□ 기대효과

- 밀레니엄타운 내 학생교육문화원, 미래해양과학관, 실내빙상경기장, 다목적 스포츠센터 등 집적된 공공시설과 연계하여 도민에게 문화생활 공간 제공
- 도서관 정책 컨트롤 타워 및 도서관간 협력네트워크 구축 등을 통한 도내 도서관 정책 발전 견인

주요성과

- ▶ 도서관 정책 컨트롤타워 역할을 위한 도립 대표도서관 건립 사전절차 수행
 - 문체부 사전평가 완료 및 행안부 타당성조사 용역 추진