

< 정상추진 >

48. 도민안전 확보를 위한 119안전센터 신설 및 강화

주관부서	소방본부 소방행정과	과장	한종우(☎4805)	소방정책팀장	전미근(☎4810)
				담당자	서기석(☎4811)
신규 / 계속	입기내 / 입기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 송절동, 용암동 일원
- 사업기간 : 2025년 ~ 2027년
- 사업규모 : 부지 2,000m² 이상 / 연면적 1,000m²
- 총사업비 : 100억원(도비) * 부지 매입비 별도, 안전센터 별 50억원 소요
- 사업내용 : 청주시 송절동, 용암동 119안전센터 2개소 신설

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	100	-	-	-	-	5	68	27	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	100	-	-	-	-	5	68	27	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진실적

- 민선 8기 100대 공약사업 최종 확정

【 2023년 】

○ 추진계획

- 제11차 소방력보강 5개년 계획 반영
- 관서 신설 예정 부지선정

○ 추진실적

- 제11차 소방력 보강 5개년 계획 반영(23년~27년)
- 1차 청원소방서 신설을 위한 도 소유 부지사용 의뢰→회계과
※ 협의 결과 해당 부지 활용 불가로 타 부지 검토 중

【 2024년 】

○ 추진계획

- 도지사 공약사업 실천계획 변경
- 청주서부소방서 옥산119안전센터 완공 및 승격(기존 옥산지역대)

○ 추진실적

- 원안 추진상 문제점 도출, 공약사업 추진 T/F팀 구성·운영
- 공약사업 실천계획 변경(1구 1소방서 → 119안전센터 신설 및 강화)
- 옥산지역대 → 옥산119안전센터 승격('24. 4월)
- 미원지역대 → 미원119안전센터 설계용역 계약 체결('24. 9월)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 김영환 “청주 1구 1소방서 구축·한국소방안전원 유치” (5. 24, 뉴스데일리)

【 2023년 】

- ‘청주시 1구 1소방서’ 시대 온다(7. 11, 충북일보)

【 2024년 】

- 서부소방서, 옥산119안전센터 신청사 개청(4. 17, 동양일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 정부 「공무원 정원동결」에 따른 신설 관서 운영인력 확보 곤란, 119안전센터 신설을 위한 건립부지 확보의 어려움
- (대 책) 소방 수요분석과 조직진단을 통한 인력 재배치, 송절·용암119안전센터 건립부지 확보를 위한 청주시와 지속적인 업무협약 추진

□ 향후 계획

- 미원119안전센터 신축('25. 12월 개청 예정)
- 송절·용암119안전센터 건립부지 확보를 위한 청주시 업무협약

□ 기대효과

- 대규모 산업단지 등 위험성을 고려한 도민 안전서비스 제공

주요성과

- ▶ 균형있는 소방서비스 제공을 위한 민선 8기 공약 확정
- ▶ 지사공약 실천계획 수정(소방서 신설 → 안전센터 신설·강화)
- ▶ 옥산지역대 ⇨ 옥산119안전센터 승격 완료('24. 4월)
- ▶ 미원지역대 ⇨ 미원119안전센터 설계용역 계약('24. 9월)