

53. 충북소방교육대 건립

주관부서	소방본부 소방행정과	과장	한종우(☎4805)	소방정책팀장	전미근(☎4810)
				담당자	서기석(☎4811)
신규 / 계속	입기내 / 임기후	예산 / 비예산		사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 충청북도 보은군 장안면 오창리 일원
- 사업기간 : '24년 ~ '27년
- 사업규모 : 부지 45,000㎡ / 연면적 3,350㎡ / 교육훈련시설 3동, 야외시설
- 총사업비 : 150억원(도비) *부지매입비 및 토목공사비 별도
- 사업내용 : 실전형 충북소방교육대 건립

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	150	-	-	-	-	5	85	60	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	150	-	-	-	-	5	85	60	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진실적
 - 민선 8기 100대 공약사업 확정

【 2023년 】

○ 추진계획

- 사업계획 수립, 소방학교 도내 유희시설 확보 추진
- 중기지방재정계획 수립, 지방재정투자심사
- 무상사용 승인 및 공유재산관리계획 수립 및 심의

○ 추진실적

- 제11차 소방력 보강 5개년 계획 반영('23년 ~ '27년)
- 충북소방학교 유치 희망 시·군 제안서 제출('23. 9. 14. ~ 9. 26.)
- 유치 희망지 타당성 검토 및 도의회 소방학교 건립 최적 입지선정을 위한 여건분석 연구용역 추진('23. 8. 31. ~ 11. 28.)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 도지사 공약사업 실천계획 변경(충북소방학교 건립 → 충북소방교육대 건립)
- 충북소방교육대 건립부지 시·군 공모 및 선정

○ 추진실적

- 원안 추진상 문제점 도출, 공약사업 추진 T/F팀 구성·운영
- 공약 변경(소방학교 → 교육대) 및 충북소방교육대 건립 기본계획 수립
- 충북소방교육대 건립부지 시·군 공모 및 선정(보은군 장안면 오창리 일원)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충북소방학교 유치전 가열...충주·옥천 등 3곳 경합(10. 10, 연합뉴스)

【 2023년 】

- 충북도의회 건설환경소방위원회, 충북소방학교 신속 설치 주문(11. 29, 국제뉴스)

【 2024년 】

- 충북 옥천군, 충북소방교육대 유치에 총력(7.16, 충청매일)
- 보은군의회 “충북소방교육대 보은군에 설립지지” (8.28, 뉴시스)
- 충북소방교육대 유치 경쟁...이달 말 최종 확정(9.18, KBS뉴스)

- 충북소방교육대 보은 건립 확정... “경제 활성화 기대” (9.26, KBS뉴스)
- 충북소방본부, 충북소방교육대 최종 후보지 ‘보은군’ 결정(9.26, 노컷뉴스)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지 선정에 따른 부지 특성을 고려한 건물 배치
- (대 책) 부지형태 및 道 재정여건을 고려한 가장 효율적인 설립계획 수립

□ 향후 계획

- 보은군과 업무협약(MOU) 체결
- '25년 부지 토목공사, 건축설계 실시, '26년 착공, '27년 준공

□ 기대효과

- 소방대응역량 강화 및 양질의 소방 서비스 제공으로 “고품격 안전도 충북” 실현
- 소비 진작을 통한 지역경제 활성화

주요성과

- ▶ 균형있는 소방서비스 제공을 위한 민선 8기 공약 확정
- ▶ 지사공약 실천계획 수정(소방학교 → 소방교육대)
- ▶ 건립부지 시·군 공모 및 선정(보은군 장안면 오창리 일원)