

< 정상추진 >

69. 초고령사회 파크골프장 등 생활체육시설 확충

주관부서	체육진흥과	과장	배덕기(☎3860)	체육시설팀장	최정호(☎3881)
				담당자	이다예(☎3882)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 사업개요

- 사업위치 : 충청북도 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업규모 : 대지 231,311㎡
- 총사업비 : 177억원 (보전액 53.1, 도비 61.95, 시군비 61.95)
- 사업내용 : 파크골프장 조성 및 부속시설(화장실, 창고 등) 건립

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	177	-	10	61	16	8	16	66	78	-	10	27	41	-	-	-
보전액	53.1	-	3	18.3	4.8	2.4	4.8	19.8	14.1	-	3	8.1	3	-	-	-
도비	61.95	-	3.5	21.35	5.6	2.8	5.6	23.1	47.45	-	3.5	9.45	34.5	-	-	-
시군비	61.95	-	3.5	21.35	5.6	2.8	5.6	23.1	16.45	-	3.5	9.45	3.5	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- '22년 체육진흥시설 지원사업(균특) 파크골프장 1개소(진천) 선정
- '23년 노인건강 체육시설 조성(전환사업) 시·군별 수요조사

○ 추진실적

- '22년 체육진흥시설 지원사업(균특) 파크골프장 1개소(진천) 지원
- '23년 파크골프장 사업 적극 검토 및 예산편성 요청('22. 9.)
- '23년 노인건강 체육시설 조성사업(전환사업) 3개소(증평·진천·제천) 선정

【 2023년 】

○ 추진계획

- '24년 체육진흥시설 지원사업(전환사업) 시·군별 수요조사

○ 추진실적

- '23년 노인건강 체육시설 조성사업*(전환사업) 보조금 교부(1,755백만원)
* '23년 파크골프장 조성사업 중 1개소(증평) 준공('23. 11월)
- '24년 전환사업 내 파크골프장 5개소(계속 1, 신규 4) 예산편성 요청('23. 8.)
- '24년 전환사업 내 파크골프장 1개소(계속사업) 예산편성('23. 12.)

【 2024년 】

○ 추진실적

- '24년 전환사업 내 파크골프장 1개소(계속사업) 보조금 교부('24. 2.)
- '24년 파크골프장 4개소(충주, 옥천, 괴산, 음성) 신규 도비 지원('24. 5.)
- 청주 오송파크골프장(36홀) 준공('24.3.)및 제천 청풍호파크골프장 확장(36홀) 준공('24.9.)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- '23년부터 체육시설 건립이 국고보조사업에서 자치단체 일반사업으로 전환*
* '26년까지 전환사업으로 보전되나, 예산부담에 따른 지원규모 축소 불가피
- 시군별 수요조사에 파크골프장 조성계획('22년 수립)에 따라 적극 지원

□ 향후 계획

- 기본계획수립·부지매입 등 사전절차 미리 이행할 수 있도록 시군 독려

□ 기대효과

- 대중적인 스포츠로 파크골프장 추가 확보를 통해 도민들의 체육활동 참여 유도 및 건강증진 기회 증대
- 공인 파크골프장을 조성하여 실기시험 실시 및 각종 대회 유치에 따른 지역상권 활성화 및 파크골프의 저변 확대

주요성과

- ▶ 시군별 파크골프장 조성계획 마련 및 사업부서 독려
- ▶ '24년 파크골프장(노인건강 체육시설) 5개소 보조금 지원
- ▶ '24년 2개소 준공(청주 오송, 제천 청풍호)