

94. 도 공공기관 분산배치 94-1. 자치연수원 제천이전

주관부서	자치연수원 행정지원과	과장	정정훈(☎5410)	총무팀장	왕윤미(☎5411)
				담당자	최하나(☎5412)
신규 / 계속	입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 제천시 신백동 27-1 일원
- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 614.97억원(건축비 483.47, 부지매입비* 131.5) *제천시부담
- 사업내용 : 충청북도 자치연수원 북부권(제천) 이전

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	614.97	106.35	64.64	93.86	130.00	220.12	-	-	394.85	106.35	64.64	93.86	130.00	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	483.47	16.35	34.64	82.36	130.00	220.12	-	-	263.35	16.35	34.64	82.36	130.00	-	-	-
시군비	131.50	90.00	30.00	11.50	-	-	-	-	131.50	90.00	30.00	11.50	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 자치연수원 북부권(제천) 이전사업 기본 및 실시설계 용역 준공 : 12월
- 추진실적 : 자치연수원 북부권(제천) 이전사업 실무회의 개최 18회
 - 기 간 : '22. 1. 13. ~ 12. 28.

- 참석자 : 자치연수원, 충북개발공사, 건축사사무소 선기획, 전기기계설계소 등
- 주요내용
 - 교육공간, 사무공간, 편의공간, 공용공간 등 내부시설 설비 사항
 - 드롭존, 출입구 캐노피, 주차장, 옥상조경 등 외부시설 설비 사항
 - 공사비 산정시 물가상승률 등 환경변화 대비 계획 논의 등

【 2023년 】

○ 추진계획

- 자치연수원 북부권 이전사업 중간 설계용역 보고 완료 : '23. 6.

○ 추진실적

- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 관계자 간담회(도-제천시) : '23. 1. 10.
- 자치연수원 북부권 이전사업 실시계획 용역 설명회 : '23. 1. 31.
- 자치연수원 북부권 이전 부지 현장 확인 : '23. 3. 16. * 부지매입 100% 완료
- 도시·군 관리계획 실시계획 인가 신청(제천시) : '23. 3. 16.
- 자치연수원 부지 복합문화공간 활용 벤치마킹(7개소) : '23. 4. 20. ~ 28.
- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 관계자 간담회(도-제천시) : '23. 5. 3.
- 자치연수원 부지 활용을 위한 전문가 자문회의 : '23. 5. 16.
- 자치연수원 북부권 이전사업 추진 실무회의 개최 8회
- 실시계획인가 고시 : '23. 8. 4.
- 건축인허가 승인 : '23. 8. 11.
- 토지 수용재결 신청 : '23. 9. 15.
- 공사 원가심사 완료(조달청) : '23. 9. 27.
- 시공사 선정 : '23. 11. 22.
- 기공식 개최 : '23. 11. 24.
- 시공사 건축공사 착수 : '23. 12. 8.
- 토지 수용재결 : '23. 12. 12.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 교육동 및 숙소동 골조공사 완료 : '24. 12.

○ 추진실적

- 현장사무소 개소(14개소) : '24. 2. 19.
 - ※ 감리단 2, 시공사 4, 상황실 1, 감독실 1, 실험실 1, 안전교육장 1, 화장실 1, 창고 등 3
- 행정문화위원회 자치연수원 이전부지 현장방문 : '24. 3. 14.

- 자치연수원 이전사업 주민설명회 : '24. 5. 14.
- 문화재 발굴 완료 : '24. 6. 14.
- 연수원 이전 분야별(공정별) 현장회의 개최 및 현장점검 등 : 6회
('24. 3. 7. / 4. 18. / 5. 9. / 6. 20. / 7. 5. / 8. 29)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- '충청북도지사, 자치연수원 북부권(제천) 이전의지 확고'(10.11, 충청매일)
- '자치연수원 제천 이전 예정대로 진행'(10.11, 중부매일)
- '자치연수원 제천 이전 의지 확고'(10.11, 충청타임즈)
- '충북 자치연수원, 제천 이전 보류설 사실무근'(10.11, 충청일보)

【 2023년 】

- '제천이전 충북 자치연수원 연말 착공'(8. 14, 충청매일)
- '충북자치연수원 제천 이전 속도'(8. 14, 충청타임즈)
- '충북도 자치연수원 제천 이전 본격화...올해 연말 착공'(8. 14, 충청일보)
- '충북도 자치연수원 제천 이전 연말 착공'(8. 14, 동양일보)
- '도 자치연수원 제천 이전 속도'(8. 14, 대전일보)
- '충북 자치연수원 제천 이전 첫 삽'(11. 26, 충청타임즈)
- '충북도 자치연수원 제천 이전 첫 삽...2025년 12월 준공'(11. 26, 충청매일)
- '충청북도자치연수원 제천 이전 조성사업 본격 착수'(11. 26, 대전일보)
- '충청북도 자치연수원 제천이전 조성사업 기공식 성료'(11. 26, 동양일보)
- '제천 이전 충북도자치연수원 기공식...2026년 운영'(11. 26, 중부매일)
- '충북도 자치연수원 이전 사업, 제천서 24일 첫 삽'(11. 26, 중도일보)
- '충청북도 자치연수원 제천 이전 조성사업 기공식 성료'(11. 26, 충북일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 2022년 10월 18일(화) 도정 보고회(청주시)
 - 자치연수원 이전 보류 건의 청취
 - ⇒ 북부권 이전시, 현 청사를 도민 활용공간 사용방안 및 청주권 지역경제 활성화를 위해 활용방안 모색 예정

- 2022년 10월 26일(수) 도정 보고회(제천시)
 - 자치연수원 이전사업 신속 추진 건의 청취
 - ⇒ 2025년 완공을 목표로 이전사업 예정대로 진행 예정

【 2024년 】

- 2024년 5월 14일(화) 자치연수원 이전사업 주민설명회(제천)
 - 자치연수원 이전 공사 현장 개설로 인한 주민 건의사항 수렴 등

□ 문제점 및 대책

- 공사 중 발생할 수 있는 문제점들을 제천시와 협의하여 대책 마련
- 현 청사 활용방안 마련방안(탄소중립 스마트팜 휴양관광 복합단지, 청년 창업센터, 문화복합테마파크 조성 등) 도출 시급

□ 향후 계획

- 공사 준공 : '25. 12.
- 자치연수원 이전 : '26. 1.

□ 기대효과

- 시·군 지역 간 불균형 해소 및 지역경제 활성화 도모
- 최신 교육경향 반영한 시설 현대화를 통한 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

주요성과

- ▶ 공사진행률(9월말 기준) : 29.54%
- ▶ 현장사무소 개소 : '24. 2. 19.
- ▶ 주민설명회 개최 : '24. 5. 14.
- ▶ 문화재 발굴 완료 : '24. 6. 14.

< 정상추진 >

94. 도 공공기관 분산배치

94-2. 농업기술원 분원 설립

주관부서	농업기술원 행정지원과	과장	박선희(☎5510)	분원TF팀장	이정관(☎5621)	
				담당자	김충우(☎5598)	
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 영동군 용산면((구) 용문중학교, 인근 사유지)
- 사업기간 : 2019. ~ 2024.
- 사업규모 : 부지 33,174m²(건물신축 3,567m² : 연구동, 관리사, 시험재배지, 창고 등)
- 총사업비 : 214.6억원 (도비 168.6, 시군비 46)
- 사업내용 : 무병묘 보급, 남부특화 스마트기술 지원, 맞춤형 기술보급·교육

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	214.6	42.5	99.2	67.9	5.0	-	-	-	214.6	42.5	99.2	72.9	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	168.6	4.5	99.2	59.9	5.0	-	-	-	168.6	4.5	99.2	64.9	-	-	-	-
시군비	46.0	38.0	-	8.0	-	-	-	-	46.0	38.0	-	8.0	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2월 ~
- 지방재정투자사업 중앙 투자심사 추진 : 8월 ~ 10월
- 분원 신축 예정부지 매입 추진(영동군)

○ 추진실적

- 지방재정투자사업 중앙 투자심사 승인 : 10. 27.
- 분원 설립 업무협약(도지사, 영동군수) : 12. 19.
- 신축 예정부지(1필지) 감정평가 : 12. 26.
 - 22필지(33,174m²) 중 5필지(21,562m²) 매입 완료

【 2023년 】

○ 추진계획

- 분원 설립 설명회 개최 : 3. ~ 4.
- 신축 예정부지 철거공사 착수 및 준공 : 3. ~ 6.
- 분원 시험포장 예정부지(사유지) 매입 추진(영동군)
- 분원 신축 기본 및 실시설계용역 준공 : '23. 하반기
- 분원 신축공사 발주 및 착공 : '23. 하반기

○ 추진실적

- 분원 신축 예정부지 사용허가(영동군) : 3. 22.
- 분원 설립 주민설명회 개최 : 3. 28.
- 분원 설립 용산면 이장회의 설명회 개최 : 4. 7.
- 분원 설립예정지 조경수(석) 이식 및 제거공사 완료 : 5. 1.
- 분원 설립예정지 지정(석면)철거공사 완료 : 5. 22.
- 기존건축물((구)용문중학교) 철거공사 착수 : 6. 9.
- 분원 신축 인·허가 승인 : 9. 5.
- 기존건축물 철거공사 완료 : 9. 12.
- 분원 신축 실시설계 완료 및 공사 착수 : 11. 22.
- 분원 설립 예정지 토지매입(89.2% 완료) : 12. 26.
 - 22필지(33,174m²) 중 19필지(29,583m²) 매입 완료

【 2024년 】

○ 추진계획

- 분원 신축공사 주민설명회 개최 : '24. 상반기
- 분원 조직구성 및 설치조례 개정 : '24. 1. ~ '24. 7.
- 신축공사 추진 : ~ '25. 1.
- 분원 시험포장 예정부지(사유지) 매입 추진(영동군) : 계속

○ 추진실적

- 동절기 공사중지 해제 및 공사 재착수 : 2. 19.
- 분원 신축공사 주민설명회 개최 : 2. 27.
- 분원 예정부지 3차 무상임대(9필지, 2,949m²) 완료 : 3. 27.
 - 1차(4필지, 21,159m²), 2차(4필지, 5,072m²)
- 분원 조직구성 및 운영계획(안) 보고 : 4. 1.
- 농업기술원 조직 개편(안) 제출 : 8. 13.
- 연구동, 관리사동, 창고동 기초 및 골조공사 완료 : 9. 27.
- 건설사업관리단, 각 분야 시공사 등 공정협의 추진(매주)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- ‘충북농기원 영동 분원 재검토 지시...무산 우려’ (12. 12, KBS 등)
- ‘충북농업기술원 남부분원 계획대로 추진’ (12. 20, KBS 등)

【 2024년 】

- ‘충북농업기술원 분원 건립 속도’ (09. 09, 충북일보)
- ‘우여곡절 끝 충북도농업기술원 분원 준공 초읽기’ (09. 09, 뉴스1)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 분원 설립 예정지(사유지) 토지주 방문 협의(7회)
 - 국유지 매입 및 사유지 조기매입 추진 중

【 2023년 】

- 분원 설립 예정지((구) 용문중학교) 철거공사 관련 주민설명회 개최
 - 영동군 용산면 용산리 주민회의(‘23. 3. 28.)
- 분원 설립 예정지((구) 용문중학교) 철거공사 관련 설명회 개최
 - 영동군 용산면 이장단회의(‘23. 4. 7.)

【 2024년 】

- 분원 신축공사관련 주민설명회 개최
 - 영동군 용산면 용산리 주민 대상('24. 2. 27.)

□ 문제점 및 대책

- 분원 시험포장 예정부지(사유지 1필지) 매입 추진
 - 토지주 매도의사 있을 시 감정평가를 통한 매입 협의

□ 향후 계획

- 분원 예정부지 사유지 토지매입 협의 : '24. 1.~
- 분원 조직구성 및 설치조례 개정 : '24. 11. ~ 12.
- 분원 신축공사 추진 및 준공 : '25. 1.예정

□ 기대효과

- 남부권의 과수산업 육성 및 발전을 위한 연구·보급 기능 강화
- 과수 등 지역특화작목 집중 육성으로 지역 균형발전 도모
- 남부지역 특화작목연구소와의 연구협력 강화로 연구성과 조기 도출

주요성과

▶ 분원 신축 실시설계 용역 준공 ('23. 10.)

▶ 분원 신축 공사 추진 ('23. 11. ~ '25. 1.)

⇒ 충청북도 남부지역 균형발전 및 농업 경쟁력 강화

94. 도 공공기관 분산배치

94-3. 공동직업훈련원 남부 설치

주관부서	일자리정책과	과장	김보영(☎3350)	일자리정책팀장	이상일(☎3351)
				담당자	도인향(☎3353)
신규 / 계속	입기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	국가	

□ 사업개요

- 사업위치 : 남부권(보은·옥천·영동) 1개소
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 공동훈련센터 1식
- 총사업비 : 12억원 (국비 100%)
- 사업내용 : 도내 중소기업 인력수요조사에 따른 맞춤형 교육훈련 실시
 - 1~3차년도 : 파트너훈련기관 운영 준비
 - 4차년도 ~ : 파트너훈련기관 운영 후 공동훈련센터 추진

구 분	기 능	상호관계	지원내용
파트너 훈련기관	공동훈련센터가 실시하기 어려운 직종에 대해 공동훈련센터와 협업하여 훈련공급	공동훈련센터와 협력	훈련비용
공동 훈련센터	지역 내 주된 훈련공급	파트너훈련기관 선도	인프라지원금 /훈련비용

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	12	-	-	0	1	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	12	-	-	0	1	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 충북도립대 등 훈련기관 발굴 추진

○ 추진실적

- 공동훈련센터 발굴을 위한 충북도립대 방문 : 8. 23.(화)
- 파트너훈련기관으로 참여 확정(도립대 산학협력단)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 충북도립대, 유원대 등 훈련기관 발굴 추진

○ 추진실적

- 파트너 훈련기관 신청 협의(충북도립대) : 5. 3.(수)
- 산업구조변화대응 등 특화훈련 참여 방안 논의(충북도립대) : 7. 27.(목)
- 산업구조변화대응 등 특화훈련 과정 공모 선정(11월) 및 모집(12월)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 도립대학교 직업훈련기관 인증
 - ▶ 직업훈련기관 인증 신청 사전준비 : '24. 4. 21.
 - ▶ 직업훈련기관 인증 신청 : '24. 4. 22. ~ 5. 3.
 - ▶ 직업훈련기관 인증 결과 발표 : '24. 10월중

○ 추진실적

- 산업구조변화대응 등 특화훈련 추진('24.1.15.~3.5./스마트묘목전문가 양성과정/20명)
- 교육훈련기관 인증 사전 준비를 위한 회의 : 2회 (2.19 / 3.20.)
- 교육훈련기관 인증 신청(도립대→직업능력심사평가원 / 5.3.), 현장평가 준비(5.3~)
- 직업훈련기관 인증 결과 발표 대기 중

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 파트너훈련기관으로 참여하기 위한 조건으로 ‘교육훈련기관 인증’ 절차 추가에 따라 일정 지연 (23년도 지산맞 인력양성사업 공동훈련센터 및 훈련과정 선정 심사계획 / '22.9.)
→ 2024년까지 훈련기관을 인증받아 공동훈련센터와 연계한 파트너훈련기관으로 참여

□ 향후 계획

- 교육훈련기관 인증 후 공동훈련센터의 파트너 훈련기관으로 참여('25년~)
- 파트너 훈련기관 참여('25년) 이후 공동훈련센터 추진

□ 기대효과

- 남부권 공동훈련센터 설치로 남부지역 맞춤형 교육훈련을 제공하여 중소기업 인력난 해소 및 고용률 제고
- 정부지원사업과 연계한 중소기업 훈련지원을 통한 기업경쟁력 강화

주요 성과

- ▶ '23년 파트너 훈련기관으로 참여 확정(도립대 산학협력단), 남부권 교육훈련 인프라 확충에 기여

94. 도 공공기관 분산배치

94-4. 남북부출장소 기능 강화

주관부서	행정운영과	과장	김원목(☎2510)	조직관리팀장	김기래(☎2531)
				담당자	윤세연(☎2532)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 남북부출장소 관할구역 내
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 출장소 기능강화 방안에 따른 기구·정원 및 업무 조정

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계																
국비																
도비			비		예		산				비		예		산	
시군비																
기타																

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 출장소 자체 기능강화 방안 수립·추진
- 추진실적
 - 남부출장소 기능강화 방안 검토보고 : 3. 29.(화)
 - 제1차 남부권 발전협의회 개최 : 7. 27.(수)
 - 남부권 발전 포럼 토론회 개최 : 10. 28.(금)
 - 남부출장소 신청사 개청식 개최 : 12. 6.(화)
 - 제2차 남부권 발전협의회 개최 : 12. 14.(수)
 - 북부출장소 자체 기능강화 방안 수립 : 9. 7.(수)
 - 북부권 발전협의회 위원 출장소 역할과 기능강화 건의 : 11. 2.(수) / 28명

- 제천시 내토회의 참석 : 2회(회원 70여명)
- 단양군 목요회의 참석 : 8회(회원 80여명)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 출장소 자체 기능강화 방안 수립·추진

○ 추진실적

- 출장소 이관 본청 수행사무 발굴 회의 : 2. 17.
- 출장소 이관 사무 관계부서 의견 수렴 : 2. 12. ~ 2. 27.
- 출장소 이관 사무 검토 회의 : 3. 3. ~ 3. 10.
- 출장소 이관 사무 세부검토 및 자치법규 개정 추진 : 5 ~ 6월
- 본청 사무 출장소 이관을 위한 기구규칙 개정(2건) : 7월
- 남·북부출장소 자체 기능강화 방안 수립·보고 : 11월

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- ‘충북도 남부출장소, 명예출장소장 집무의 날 운영’ 등 13건
- ‘제천·단양 발전을 위해 북부출장소가 함께 하겠습니다’ 등 2건

【 2023년 】

- ‘충북 남부출장소, ’23년 제1차 남부권발전협의회 개최’ 등 7건
- ‘남부출장소, 2차 남부권 발전협의회 개최’ 등 6건
- ‘충북도 북부출장소, 북부권 발전포럼 정기회의 운영’ 등 10건

【 2024년 】

- 충청북도, 남부3군 기업체 에코 멘토 ↔ 멘티 간담회(’24.3.)
- ‘충북도, 북부권 발전포럼 운영위원회 개최’ 등 8건
- ‘남부출장소, 충청북도 남부권 발전포럼 정기회의 개최’ 등 4건

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 2022년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(16회)
- 2022년 남·북부권 발전협의회 개최(4회)
- 2022년 북부권 발전포럼 정기회의 등 회의 개최(22회)

【 2023년 】

- 2023년 상·하반기 남부권 발전협의회 개최(2회)
- 2023년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(16회)
- 남부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 대관(48회, 1,003명)

- 충북향우회 한마당 행사 개최('23.10.)
- 산림사업법인 간담회 개최('23.11.)
- 기업환경관리 에코멘토링 추진(9개소)
- 2023년 상·하반기 북부권 발전협의회 개최(2회)
- 2023년 북부권 발전포럼 정기회의 등 회의 개최(24회)
- 북부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 개방(330회, 6,385명)
- 북부권 소통행정 강화를 위한 '도정시책 홍보의 날' 운영(4회)
- 북부권 상·하반기 농촌마을 노후시설 점검·수리(2회, 161가구)
- 제천시 내토회의 참석(1회, 회원 70여명)
- 단양군 목요회의 참석(12회, 회원 80여명)

【 2024년 】

- 2024년 남부권 발전 포럼 운영위원회 등 회의 개최(9회)
- 2024년 제1기 '1일 명예 남부출장소장 집무의 날' 운영('24.4.)
- 2024년 상반기 남부권 발전협의회 개최('24.5.)
- 남부권 열린행정 실현을 위한 '도정시책 홍보의 날' 운영(9회)
- 남부권 기능강화 및 도정혁신을 위한 우수사례 벤치마킹 추진(5회)
- 남부권 도민 편의 제공을 위한 청사시설 무료 대관(26회, 527명)
- 남부3군 기업체(9개) 에코 멘토 ↔ 멘티 간담회 개최(1회)
- 옥천군 기관단체장협의회 참석(9회, 회원 19명)
- 2024년 북부권 발전포럼 운영위원회 등 회의 개최(12회)
- 2024년 상반기 북부권 발전협의회 개최(1회)
- 북부권 기관단체장 회의(제천 내토회의, 단양 목요회의) 참석(4회)
- 북부권 상반기 농촌마을 노후시설 점검·수리(1회)
- 북부권 기능강화를 위한 우수사례 벤치마킹 추진(1회)
- 북부권 소통행정 강화를 위한 '도정시책 홍보의 날' 운영(4회)

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 출장소 사무이관 및 기능강화 지속 추진

기대효과

- 남·북부출장소 실질적 기능 강화로 도내 균형발전에 기여

**주요
성과**

**▶ 본청 사무 출장소 이관, 남·북부권 발전협의회 개최 등
대민 서비스 강화 및 소통 기회 확대**

94. 도 공공기관 분산배치

94-5. 남부권 혁신지원센터 설립

주관부서	과학기술정책과	과장	유희남(☎8410)	신성장정책팀장	김영옥(☎8411)	
				담당자	우철원(☎8413)	
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 보은(상하수도사업소 內)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년)
- 총사업비 : 20억원 (도비 8, 시군비 12)
- 사업내용 : 남부권 혁신지원센터 설립
 - 도 5대 혁신기관* 및 남부권 2개 대학** 참여하여 남부권 신산업 육성
 - * 충북TP, 과학기술혁신원, 충북연구원, 기업진흥원, 창조경제혁신센터 / ** 도립대, 유원대

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	20	-	-	5	5	5	5	-	10	-	-	5	5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	8	-	-	2	2	2	2	-	4	-	-	2	2	-	-	-
시군비	12	-	-	3	3	3	3	-	6	-	-	3	3	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 도, 남부 3군(보은·옥천·영동), 5대 혁신기관, 2개 대학 사전 협의 : 7 ~ 9월
 - 남부권 혁신지원센터 설립계획 수립 : 9 ~ 10월
 - 도, 남부 3군, 5대 혁신기관 및 2개 대학 MOU 체결 : 10월 / 11개 기관
 - 설립 준비단 구성 및 센터 설립 위치 평가선정 : 11 ~ 12월

○ 추진실적

- 남부 3군(보은·옥천·영동) 설립 가능 장소 수요조사 : 7월
- 5개 혁신기관장 간담회(TP·과기원·연구원·기업진흥원·창경센터) : 7. 28.
- 道 관계부서 협의회의(정책기획관·경제기업과·신성장동력과) : 8. 3.
- 남부 3군(보은·옥천·영동) 부단체장 간담회 : 8. 29.
- 남부권 대학(도립대·유원대) 산학협력단 협의회의 : 9. 16.
- 남부권 혁신지원센터 설립계획 수립 : 9. 30.
- 道, 남부 3군, 5대 혁신기관 및 2개 대학 MOU 체결 : 10. 27. / 11개 기관
- 센터 설립 준비단 구성(11월) 및 킷오프 회의 개최(12. 2.) : 11 ~ 12월 / 11개 기관
- 센터 설립 위치 선정 평가위원회 개최 : 12. 15.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 남부권 혁신지원센터 설립 준비 및 개소 : 1~3월
- 남부권 혁신지원센터 운영 : 3월 ~

○ 추진실적

- 남부권 혁신지원센터 설립 준비 : 1 ~ 3월
- 남부권 혁신지원센터 개소식 : 3. 27. / 100여명
- 남부3군 신산업 발굴·육성 협의회의 : 6. 8. / 도 및 남부3군 과장 등
- 남부권 혁신지원센터 운영위원회 : 8. 30. / 운영위원 14명
- ‘남부권 혁신성장 중장기 발전전략 수립용역’ 완료 : 12. 30.
- 한우유전자 클라우드센터 구축사업 등 신규사업 발굴 및 소상공인특화지원 센터 운영 등 신규과제 시군 제안 등을 통한 정부공모 공동대응 추진 : 12월~

【 2024년 】

○ 추진계획

- 남부권 신규사업 발굴 및 중앙부처 공모사업 대응
- 남부권 지자체 협력사업 발굴·추진
- 남부권 중소기업 지원 및 산학연계사업 발굴·추진

○ 추진실적

- '24. 시군구연고산업육성사업 공모 선정 및 사업추진 (1월~)
- '24. 남부권 중소기업 지원사업 설명회 : 1. 30. / 기업관계자 등 60여명
- 남부권 신성장 사업과제 발굴 전문가 회의 : 2. 7. / 10명
- 보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나 : 2.20. / 60여명
- 남부권 지역특화발전특구 간담회 : 3. 5. / 남부3군 담당자 등 10명
- 남부권 혁신지원센터 조직 개편 : 5. 1. / 과기원 직원 일원회, 팀 통합 등을 통한 기업·산학협력 연계 효율성 강화(기업지원+산학협력지원 → 기업지원팀)
- 영동 소공인특화지원센터 공모사업 대응 : '24. 4. ~
- 옥천 청년이랑센터 공모사업 대응 : '24. 5. ~
- 남부권 찾아가는 KOTRA 설명회 개최 : 7. 16 / 남부 3군 관계자 등 30여명
- 남·북부권 운영 활성화 회의 : 9. 5 / 10여명
- 남부 3군 창업경진대회 개최 : 9. 11 / 일반부, 학생부 등 30여명

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충북 남부권 혁신지원센터 설립 협약 (10. 28, 중부매일)
- 남부권 혁신지원센터 설립 본격 추진 (10. 28, 동양일보)
- 남부권 혁신지원센터 설립 본격화 (10. 28, 충청매일)
- 남부권 혁신지원센터 보은에 설립된다 (12. 23, 동양일보)
- 충북 남부권 혁신지원센터 설립, 보은군 확정 (12. 23, 충청타임즈)
- 보은에 충북 남부권 혁신지원센터 설립 (12. 23, 충청일보)

【 2023년 】

- 남부권 혁신지원센터 개소식 개최 (3. 28, 동양일보)
- '기술혁신 사령탑' 충북 남부권 혁신지원센터 개소 (3. 28, 충청일보)
- 11개 기관 신산업 육성·균형발전 합심, 남부권 혁신지원센터 개소 (3. 28, 중부매일)
- 남부권 혁신지원센터 '문 활짝' (3. 28, 충청타임즈)
- 남부권 성장 주춧돌 혁신지원센터 개소 (3. 28, 충북일보)
- 남부권 혁신지원센터, 기술창업기업 성장지원 협약 (8. 17, 충북일보)
- 남부권 혁신지원센터, 남부3군 기업인협의회 임원진 간담회 (9. 24, 충북일보)
- 남부권 혁신지원센터, 판로 지원사업 설명회 (10. 8, 연합뉴스)

【 2024년 】

- 충북 남부권 중소기업 지원 박차 (1. 24, 충청리뷰)
- 남부권혁신지원센터 ‘보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나’ 개최 (1. 26, 연합뉴스)
- 남부권 혁신지원센터 기업지원 밑돌 역할 토크 (3. 26, 충북일보)
- 남부권혁신지원센터 개소 1주년 (3. 26, 중부매일)
- 개소 1주년 남부권혁신지원센터 (3. 27, 충청일보)
- 남부권혁신지원센터, 남부3군의 4차산업 발전과 신성장 동력산업 발전 역할 (3. 27, 충청매일)
- 남부권 시군구연고산업육성사업 선정기업 간담회 (5. 27, 동양일보)
- 남부권혁신지원센터, 찾아가는 KOTRA 설명회 개최 (7. 16, 충청매일)
- 보은 남부권혁신지원센터, 남부 3군 창업 아이디어 경진대회 (9. 12, 중부매일)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 남부 3군(보은·옥천·영동) 센터 설립계획 공유 및 설립 장소 수요조사 : 7 ~ 8월
- 도 균형발전 및 남부권 신산업 육성을 위한 센터 설립계획 공유 및 설립 장소 등 의견 수렴

【 2023년 】

- 남부권 혁신지원센터 개소식 개최 : 3. 27. / 100여명
- 도·남부 3군, 5대 혁신기관 및 남부권 대학, 기업 관계자, 주민대표 등 참석
- 남부권 혁신지원센터 판로 지원사업 설명회 : 10. 11. / 남부3군 기업대상

【 2024년 】

- '24. 남부권 중소기업 지원사업 설명회 : 1. 30. / 기업관계자 등 60여명
- 보은군 지역경제 활성화를 위한 협약식 및 세미나 : 2. 20. / 60여명
- '24년 중·남부권 기업현장 간담회 : 5. 13. / 기업 대표, 유관기관 등 30명
- '24년 남부권 찾아가는 KOTRA 설명회 : 7. 16. / 남부 3군 관계자, 기업 대표, 등 30명
- '24년 남부권 창업경진대회 개최 : 9. 11. / 일반부, 학생부 등 30명

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 남부3군 협력사업(스마트농업·소상공인 지원 확대) 발굴 및 정부 공모사업 대응 등('24.~)

□ 기대효과

- 신산업 저발전지역인 남부권 성장 지원을 통한 道 균형발전 선도
- 남부권 기업 지원 및 신산업 발굴로 산업 혁신성장 생태계 조성

주요성과

- ▶ 남부권 혁신지원센터 개소식 ('23. 3.)
- ▶ 남부권 성장 지원을 위한 발전전략 수립 및 신산업 발굴
 - ① 남부권 혁신성장 중장기 발전전략 수립용역 추진(1건)
 - ② 한우유전자 클라우드센터 구축사업 등 신규사업 기획(2건)
 - ③ 소상공인특화지원센터 운영 등 신규과제 제안(6건)
- ▶ 남부권 창업기업 발굴 및 육성을 통한 지역경제 활력 증진
 - ① 남부권 청년 창업인 발굴, 교육 및 멘토링 등 지원(5개사)
 - ② 청년창업자 고도화 지원, 창업 관련 세미나 개최(2회)