

93. 중복형 귀농귀촌 보금자리 조성

주관부서	농업정책과	과장	반주현(☎3510)	농촌상생팀장	나정주(☎3531)
				담당자	강유선(☎3533)
신규 / 계속	입기내 / 입기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

□ 사업개요

○ 귀농귀촌 보금자리 조성

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 2개소
- 총사업비 : 50억원(도비25^{50%} 시군비25^{50%})
- 사업내용 : 폐교 등 농촌지역 유휴시설 활용 임시거주와 체험이 가능한 체류형 귀농귀촌 지원시설 조성(주택, 텃밭 등)

○ 귀농인의 집 조성

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 40개소
- 총사업비 : 20억원(국비10^{50%}, 도비3^{15%}, 시군비7^{35%})
- 사업내용 : 빈집 리모델링, 이동식 주택 등 귀농귀촌인 임시 거주공간 조성

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획									투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	
계	70	-	4	16.5	29	16.5	4	-	126.5	-	6.8	76.2	43.5	-	-	-	
국 비	10	-	2	2	2	2	2	-	5.15	-	3.4	1.75	-	-	-	-	
도 비	28	-	0.6	6.85	13.1	6.85	0.6	-	71.4	-	1.02	49.83	20.55	-	-	-	
시군비	32	-	1.4	7.65	13.9	7.65	1.4	-	49.95	-	2.38	24.62	22.95	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 2022년도 귀농인의 집 신규 조성 추진

○ 추진실적

- 귀농인의 집 조성 추진 17개소
- ‘충북형 귀농귀촌 보금자리 조성사업’ ’23년 당초예산 확보 완료
 - ▶ 도비 6.25억원
- 시군 특화사업 공모 ‘**옥천**창업농사관학교 설립’ 선정(우수)
 - ▶ 도비(특별조정교부금) 40억원 지원

< 옥천군 창업농사관학교 >

- 위 치 : 옥천군 이원면 이원로 443 대성초등학교(폐교)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025(3년)
- 총사업비 : 50억원(도 40, 군 10)
- 사업내용 : 체류형 주택 20호, 실습농장, 공동이용시설 등

【 2023년 】

○ 추진계획

- 2023년도 귀농인의 집 신규 조성 추진(7개소)
- 2023년도 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 추진(1개소)
- 2023년도 귀농귀촌 희망등지 만들기 신규 추진(17개소)

○ 추진실적

- 2023년도 귀농귀촌 유치지원 사업비 교부(’23.2.28.)
- 충북형 귀농귀촌 보금자리 공모계획 시달(’23.1.6.)
- 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업신청 · 접수(’23.1.6.~3.15.)
- 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 심사 · 선정(’23.3.21.~3.31.)
 - ▶ (괴산군) 소수초 광신폐교
- 귀농귀촌 희망등지 만들기 신규사업 추진 ※ 도 추경예산 반영
 - 희망등지 : 빈집 리모델링, 이동식 주택 등 귀농귀촌인 임시 거주공간 조성
- ’23년도 귀농인의 집 조성 7개소
 - ※ ’24년부터 국비 지원 종료 → 유사사업인 희망등지 사업으로 추진
- ’23년도 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 1개소(조성중, 2년사업)
- ’23년도 귀농귀촌 희망등지 만들기 17개소(완료 5, 이월 12)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 2024년도 중복형 귀농귀촌 보금자리 조성 추진(신규 2개소)
- 2024년도 귀농귀촌 희망동지 만들기 신규 추진(10개소)

○ 추진실적

- 중복형 귀농귀촌 보금자리 공모계획 시달('24.1.8.)
- 중복형 귀농귀촌 보금자리 사업신청·접수('24.1.8.~2.29.)
- 중복형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 심사·선정('24.3.~4.)
 - ▶ (제천시) 삼선폐교 / (보은군) 구,이원초등학교
- 귀농귀촌 희망동지 만들기 사업 추진(10개소 6억원)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 사업비 교부 및 조성 추진 : '24. 4. ~
- 추진상황 점검 : '24. 4.~12.

□ 기대효과

- 빈집, 폐교 등 지역 유휴시설을 귀농귀촌 시설로 재탄생시켜 농촌지역 환경 개선 및 인구 유입 촉진
- 적은 비용으로 장기 체류가능한 주거시설 조성으로 귀농귀촌 희망 도시민의 안정적 농촌 정착에 기여

주요성과

- ▶ 중복형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 선정(3개소, 75억원)
 - 기존 1개소, 신규 2개소
- ▶ 귀농귀촌 희망동지 만들기 신규 추진(27개소, 16.2억원)
 - '23년 17개소, '24년 10개소